

BÁO CÁO

Tình hình, tiến độ thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh theo kế hoạch UBND giao năm 2019 đến hết ngày 15/7/2019

Căn cứ giấy mời họp số 153/MH-UBND ngày /6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về họp đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; tiến độ thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh năm 2019.

Trên cơ sở số liệu báo cáo của UBND các huyện, thành phố và các ngành liên quan. Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh theo kế hoạch tỉnh giao năm 2019 đến hết ngày 15/7/2019 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Về kiên cố hóa kênh mương

- *Kế hoạch*: Kiên cố hóa kênh mương 275km kênh mương bằng bê tông đúc sẵn với tổng kinh phí nhà nước hỗ trợ 193,237 tỷ đồng.

- *Kết quả lựa chọn nhà thầu*: Đến ngày 13/3/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ký kết hợp đồng với đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH và Đầu tư xây dựng Thành Hưng 02 gói thầu mua sắm cầu kiện kênh bê tông đúc sẵn để kiên cố hóa 275km kênh mương với tổng giá trị 193,189 tỷ đồng.

- *Kết quả cung ứng và thi công, lắp đặt*:

+ Tiến độ cung ứng cầu kiện: Đến hết ngày 15/7/2019 đã cung ứng được 223,10km/ 275km, đạt 81,13% kế hoạch tỉnh giao (*tăng 57,18km so với kỳ báo cáo ngày 15/6/2019*).

+ Tiến độ thi công lắp đặt: Đã hoàn thành thi công lắp đặt 108,20km/ 275 km kênh mương bằng cầu kiện kênh bê tông đúc sẵn, đạt 39,34% kế hoạch tỉnh giao (*tăng 59,03km so với kỳ báo cáo ngày 15/6/2019*).

- *Kết quả giao vốn*:

+ Đã cấp: 138,2/193,237 tỷ đồng, đạt 71,52% kế hoạch.

+ Giải ngân: Đã hoàn thành giải ngân 138,2 tỷ/138,2 tỷ đồng, đạt 100% vốn đã giao (*đạt 71,52 % tổng kế hoạch vốn năm 2019*).

2. Bê tông hóa đường giao thông nội đồng

- *Kế hoạch*: Bê tông hóa 111,0km đường giao thông nội đồng với tổng kinh phí nhà nước hỗ trợ 33,23 tỷ đồng.

- *Kết quả lựa chọn nhà thầu:* Đến nay toàn bộ các huyện đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu cung ứng xi măng, ống cống theo quy định.

- *Kết quả thực hiện:*

+ Về tiến độ cung ứng xi măng, ống cống: Đã cung ứng cho các xã trên địa bàn các huyện 14.775,5 tấn xi măng và 763 ống cống (*tăng 3.114,6 tấn xi măng và 79 ống cống so với kỳ báo cáo ngày 15/6/2019*).

+ Về tiến độ thi công: Đã thi công hoàn thành 71,60km/111km đường, đạt 64,50% kế hoạch tỉnh giao (*tăng 16,30km so với kỳ báo cáo ngày 15/6/2019*).

- *Kết quả giao vốn:* Đã cấp 33,23 tỷ / 33,23 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch.

3. Xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao, khuôn viên

- *Kế hoạch:* Xây dựng 71 nhà văn hoá thôn, bản, tổ dân phố với tổng kinh phí hỗ trợ 19,0 tỷ đồng. Bao gồm: 11 nhà tổ nhân dân được hỗ trợ tiền mặt với kinh phí hỗ trợ 2,2 tỷ đồng; 60 nhà văn hóa thôn, bản được hỗ trợ cấu kiện với kinh phí hỗ trợ 16,8 tỷ đồng.

- *Kết quả lựa chọn nhà thầu và cung ứng cấu kiện nhà văn hóa thôn, bản:*

+ Kết quả lựa chọn nhà thầu : Đến ngày 30/4/2019, Sở Xây dựng đã hoàn thiện việc lựa chọn nhà thầu cung ứng cấu kiện nhà văn hóa thôn, bản cho các xã theo kế hoạch UBND tỉnh giao năm 2019.

+ Tiến độ cung ứng cấu kiện nhà văn hóa: Đến hết ngày 15/7/2019 đã hoàn thành cung ứng xong 36 nhà/ 60 nhà, đạt 60% kế hoạch tỉnh giao (*tăng 15 nhà so với kỳ báo cáo ngày 15/6/2019*).

- *Tiến độ thi công lắp đặt* Đến thời điểm hiện tại đã thông hoàn thành đưa vào sử dụng 03 nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân (*02 nhà văn hóa tổ nhân dân và 01 nhà văn hóa thôn bản*), tăng 03 nhà so với kỳ báo cáo trước (*02 nhà văn hóa tổ nhân dân và 01 nhà văn hóa thôn, bản*); 24 nhà đang thi công hoàn thiện (*02 nhà văn hóa tổ nhân dân và 01 nhà văn hóa thôn bản*); các nhà văn hóa thôn, bản còn lại đang chuẩn bị mặt bằng xây dựng

- *Tiến độ cấp vốn và giải ngân:*

+ Đã cấp: 19,0 tỷ/19,0 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, bản.

+ Giải ngân: Đã hoàn thành giải ngân 10,6/19,0 tỷ đồng, đạt 55,79% tổng vốn hỗ trợ đã giao để xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân (*Bao gồm: 8,4 tỷ/16,8 tỷ vốn hỗ trợ để xây dựng nhà văn hóa thôn, bản đạt 50% tổng vốn hỗ trợ đã giao và 2,2 tỷ/2,2 tỷ để xây dựng nhà văn hóa tổ nhân dân, đạt 100% tổng vốn hỗ trợ đã giao*).

(Chi tiết có biểu đính kèm theo)

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Về kế hoạch cung ứng, tiếp nhận

1.1- Kế hoạch cung ứng: Thực hiện Thông báo số 20/TB-UBND ngày 18/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết luận cuộc họp về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh năm 2019. Sở Nông nghiệp và PTNT và Sở Xây dựng đã phối hợp với UBND các huyện/ thành phố xây dựng kế hoạch cung ứng cầu kiện kênh bê tông đúc sẵn và cầu kiện nhà văn hoá đến các xã/ phường/ thị trấn trên địa bàn các huyện, thành phố để tổ chức triển khai và theo dõi tiến độ thực hiện (*Kế hoạch số 32/KH-SNN ngày 13/3/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT; Kế hoạch số 559 /KH-BQLDA ngày 25/4/2019 của Sở Xây dựng*); Riêng kế hoạch cung ứng xi măng, ống cống theo tháng thì UBND các huyện tự lập kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện.

1.2- Kế hoạch tiếp nhận: Đến nay UBND các huyện, thành phố đã hoàn thành kế hoạch tiếp nhận cầu kiện kênh bê tông đúc sẵn và cầu kiện nhà văn hóa thôn, bản chi tiết, cụ thể gửi Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Xây dựng phối hợp với đơn vị cung ứng triển khai cung ứng cầu kiện cho các xã/ phường/ thị trấn theo kế hoạch đăng ký.

2. Về tiến độ triển khai thực hiện

- *Tiến độ cung ứng cầu kiện kênh bê tông đúc sẵn, cầu kiện nhà văn hóa và xi măng, ống cống:* Cơ bản đáp ứng tiến độ theo kế hoạch đề ra.

- *Tiến độ thi công:* Nhìn chung tiến độ bê tông hóa đường giao thông nội đồng cơ bản đáp ứng tiến độ theo kế hoạch đề ra; Tiến độ thi công, lắp đặt kênh mương và nhà văn hóa thôn, bản tổ nhân dân còn chậm, nguyên nhân chính là do tình hình thời tiết đang trong mùa mưa bão nên khó khăn trong việc thi công, xây dựng công trình.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Để hoàn thành kế hoạch xây dựng 03 công trình theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các giải pháp thực hiện như sau:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hồ sơ, thủ tục các công trình xây dựng theo hướng dẫn của ngành và hướng dẫn liên ngành và đăng ký cầu kiện kênh, nhà văn hóa, xi măng, ống cống theo kế hoạch.

- Chỉ đạo UBND các xã/ phường/ thị trấn tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công, lắp đặt nhà văn hóa đối với những nơi đã được cung ứng đầy đủ cầu kiện; riêng việc thi công, lắp đặt kênh mương và bê tông hóa đường giao thông nội đồng phải đảm bảo không ảnh hưởng đến việc cung cấp nước tưới và diện tích lúa đã gieo cấy.

2. Các Chủ đầu tư (Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Xây dựng): Bám sát kế hoạch đã xây dựng, phối hợp với nhà thầu để kịp thời cung ứng đảm bảo tiến độ thi công, lắp đặt tại cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra tại cơ sở trong quá trình tổ chức thực hiện thi công lắp đặt các công trình, đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật. Kịp thời nắm bắt tình hình, báo cáo UBND tỉnh giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

3. Các nhà thầu cung ứng cấu kiện kênh + nhà văn hoá, xi măng và ống cống: Căn cứ kế hoạch của các chủ đầu tư tổ chức cung ứng đảm bảo đúng tiến độ thực hiện.

Trên đây là báo cáo kết quả tiến độ thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019 đến hết ngày 15/7/2019. Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Các Sở: Xây dựng; Giao thông- Vận tải; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo Sở;
- Chi cục Thủy lợi;
- Lưu: VT_{Bình}.

Nguyễn Công Hàm