

Số: *152*/BC-SNN

Tuyên Quang, ngày 08 tháng 5 năm 2019

BÁO CÁO

**Tình hình, tiến độ thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND
ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh theo kế hoạch UBND giao năm 2019
đến hết ngày 08/5/2019**

Căn cứ giấy mời số 92/MH-UBND ngày 07/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc mời họp.

Trên cơ sở số liệu báo cáo của UBND các huyện, thành phố và các ngành liên quan. Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh theo kế hoạch tỉnh giao năm 2019 đến hết ngày 08/5/2019 như sau:

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Về kiên cố hóa kênh mương

- *Kế hoạch*: Kiên cố hóa kênh mương 275km kênh mương bằng bê tông đúc sẵn với tổng kinh phí nhà nước hỗ trợ 193,237 tỷ đồng.

- *Kết quả lựa chọn nhà thầu*: Đến ngày 13/3/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ký kết hợp đồng với đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH và Đầu tư xây dựng Thành Hưng 02 gói thầu mua sắm cầu kiện kênh bê tông đúc sẵn để kiên cố hóa 275km kênh mương với tổng giá trị 193,189 tỷ đồng.

- *Kết quả cung ứng và thi công, lắp đặt*:

+ Tiến độ cung ứng cầu kiện: Đến hết ngày 08/5/2019 đã cung ứng được 104,729km/ 275km, đạt 38,1% kế hoạch tỉnh giao; Tăng 65,179km so với kỳ báo cáo trước ngày 08/4/2019.

+ Tiến độ thi công, lắp đặt: Đã hoàn thành thi công lắp đặt 10,86km/ 275 km kênh mương bằng cầu kiện kênh bê tông đúc sẵn, đạt 3,9% kế hoạch tỉnh giao; Tăng 10,658km so với kỳ báo cáo trước ngày 08/4/2019.

- *Kết quả giao vốn*:

+ Đã cấp: 128,2/193,237 tỷ đồng, đạt 66,34% kế hoạch (Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 giao 85.000 triệu đồng; Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 giao 43.200 triệu đồng).

+ Giải ngân: Đã hoàn thành giải ngân 95.000 triệu đồng/128.200 triệu đồng, đạt 75,88 % kế hoạch vốn được giao. Dự kiến sẽ giải ngân hết số kinh phí còn lại 33.200 triệu đồng trong tháng 5/2019 (*sau khi đã thu hồi kinh phí tạm ứng theo quy định*).