



TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Toàn tỉnh	Trong đó						
				Sơn Dương	Yên Sơn	T.phố T.Quang	Hàm Yên	Chiêm Hóa	Na Hang	Lâm Bình
1	Nhu cầu cây giống	1000 cây	19.500	3.302,0	5.491,0	279,0	4.272,0	3.636,0	1.260	1.260
2	Số cây đã sản xuất	1000 cây	14.825	632,5	3.295,0	5.080,0	1.630,0	4.187,0		
	<i>Số cây SX đạt so với nhu cầu</i>	%	76,02	19,16	60,01	1.820,79	38,16	115,15	-	-
<b>3</b>	<b>Kết quả trồng rừng</b>	<b>ha</b>	<b>10.763,02</b>	<b>2.154,85</b>	<b>3.398,29</b>	<b>106,26</b>	<b>1.867,63</b>	<b>2.001,93</b>	<b>515,10</b>	<b>718,96</b>
	<i>Đạt % so kế hoạch</i>	%	93,6	106,4	105,2	68,6	69,9	99,1	73,6	102,7
<b>a</b>	<b>Trồng rừng tập trung</b>	<b>ha</b>	<b>10.394,8</b>	<b>2.129,9</b>	<b>3.317,8</b>	<b>103,7</b>	<b>1.800,6</b>	<b>1.918,8</b>	<b>465,1</b>	<b>659,0</b>
	- Trồng rừng sản xuất	ha	10.359,3	2.094,4	3.317,8	103,7	1.800,6	1.918,8	465,1	659,0
	+ Tổ chức	ha	1.790,3	372,8	435,0	32,4	550,0	400,0	-	-
	+ Hộ gia đình, cá nhân	ha	8.569,0	1.721,5	2.882,8	71,3	1.250,6	1.518,8	465	659
	- Trồng rừng phòng hộ, đặc dụng	ha	35,5	35,5						
<b>b</b>	<b>Trồng cây phân tán (Quy diện tích)</b>	<b>ha</b>	<b>368,2</b>	<b>25,0</b>	<b>80,5</b>	<b>2,6</b>	<b>67,0</b>	<b>83,2</b>	<b>50,0</b>	<b>60</b>
<b>4</b>	<b>Khai thác gỗ rừng trồng năm 2018</b>									
<b>4.1</b>	<b>Kế hoạch</b>									
<b>a</b>	<b>Khai thác gỗ rừng trồng</b>									
-	Diện tích	ha	9.100	1.700	2.600	150	2.600	1.400	400	250
-	Sản lượng	m <sup>3</sup>	814.000	153.000	256.000	21.400	214.500	115.600	33.000	20.500
<b>b</b>	<b>Tre nứa</b>	<b>Tấn</b>	<b>22.100</b>	<b>100</b>	<b>8.000</b>	<b>100</b>	<b>900</b>	<b>8.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>
<b>4.2</b>	<b>Kết quả thực hiện</b>									
<b>a</b>	<b>Khai thác gỗ rừng trồng</b>									
-	Diện tích	ha	4.028,4	1.051,9	1.693,2	54,9	326,1	601,2	122,3	178,8
-	Sản lượng	m <sup>3</sup>	435.196,9	114.718,0	126.733,5	18.576,4	95.883,7	58.706,6	7.110,6	13.468,2
	<i>Đạt % so kế hoạch</i>	%	53,46	74,98	49,51	86,81	44,70	50,78	21,55	65,70
+	Các Doanh nghiệp, tổ chức	m <sup>3</sup>	56.995,0	15.531,4	19.434,3	1.824,8	5.995,4	14.209,1	-	-
+	Hộ gia đình	m <sup>3</sup>	378.201,9	99.186,6	107.299,2	16.751,6	89.888,3	44.497,5	7.111	13.468
<b>b</b>	<b>Tre nứa</b>	<b>Tấn</b>	<b>14.284</b>	<b>-</b>	<b>3.076,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.707,0</b>	<b>-</b>	<b>5.500</b>
	<i>Đạt % so kế hoạch</i>	%	64,63	-	38,46	-	-	71,34	-	183,32
<b>TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 03/2016/NQ-HĐND NGÀY 13/7/2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH</b>										
<b>A</b>	<b>KIẾN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG</b>									
	<b>Kế hoạch năm 2018</b>	<b>km</b>	<b>275</b>	<b>66</b>	<b>73</b>	<b>12</b>	<b>40</b>	<b>53</b>	<b>16</b>	<b>15</b>
1	Tiến độ cung ứng cầu kiện kênh BT đúc sẵn lũy kế (quy ra mét)	km	190,25	66,00	49,21	12,00	20,99	22,33	11,68	8,03
	<i>Đạt % so với kế hoạch</i>	%	69,18	100,00	67,41	100,02	52,47	42,14	73,00	53,53



TT	Chi tiêu	ĐVT	Toàn tỉnh	Trong đó						
				Sơn Dương	Yên Sơn	T.phố T.Quang	Hàm Yên	Chiêm Hóa	Na Hang	Lâm Bình
2	Tiến độ thi công lắp ghép kênh lũy kế	km	83,13	36,6	17,5	3,3	8,8	7,4	6,1	3,5
	<i>Đạt % so với kế hoạch</i>	%	30,23	55,44	24,0	27,5	22,1	13,9	38,0	23,2
<b>B</b>	<b>BÊ TÔNG HÓA ĐƯỜNG GIAO THÔNG</b>									
	<b>Kế hoạch giao năm 2018</b>	<b>km</b>	<b>100,54</b>	<b>35,0</b>	<b>16,1</b>	<b>1,3</b>	<b>18,0</b>	<b>22,7</b>	<b>2,3</b>	<b>5,2</b>
	Tổ chức đấu thầu cung ứng xi măng, ống cống			Đã ký Hợp đồng	Đã ký Hợp đồng	Đã ký Hợp đồng	Đã ký Hợp đồng	Đã ký Hợp đồng	Đã ký Hợp đồng	Đã ký Hợp đồng
1	Tiến độ cung ứng xi măng	tấn	11.277,7	2.791,2	2.402,5	247,5	2.260,3	2.983,5	175,0	417,7
2	Tiến độ cung ứng ống cống	cái	589		64,0		174,0	348,0	3,0	
3	Đã thi công hoàn thành	km	48,87	13,42	10,26	1,31	9,71	12,13	0,91	1,13
	<i>Đạt % so với kế hoạch</i>	%	48,61	38,34	63,73	100,00	53,94	53,53	39,91	21,77
<b>C</b>	<b>XÂY DỰNG NHÀ VĂN HÓA</b>									
	<b>Kế hoạch năm 2018</b>	<b>Nhà</b>	<b>159</b>	<b>35</b>	<b>39</b>	<b>11</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>17</b>	<b>6</b>
1	Hỗ trợ tiền mặt (KH giao)	Nhà	21	6	-	8	4	2	1	
1.1	Đã thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng		2			2				
1.2	Số nhà đang thi công		12	6		1	3	2		
2	Hỗ trợ cấu kiện (KH giao)	Nhà	138	29	39	3	22	23	16	6
2.1	Đã nhận đầy đủ cấu kiện	Nhà	90	18	26	3	12	17	8	6
2.2	Đã thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng	Nhà	12		7		1	4		
2.3	Số nhà đang thi công, hoàn thiện	Nhà	50	11	18		7	7	3	4
3	Tổng số nhà đã thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng (1+2)	Nhà	14	-	7	2	1	4	-	-

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh (Báo cáo);
- Website Sở NN và PTNT;
- Lưu: VT, KH-TC.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



*Handwritten signature in blue ink.*

**Nguyễn Đại Thành**