

Số: *352*/BC-SNN

Tuyên Quang, ngày *1* tháng 9 năm 2018

BÁO CÁO

**Tình hình, tiến độ thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND
ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh theo kế hoạch UBND giao năm 2018
đến hết ngày 15/9/2018**

Thực hiện Thông báo số 40/TB-UBND ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc Kết luận cuộc họp về tình hình thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Trên cơ sở số liệu báo cáo của UBND các huyện, thành phố và các ngành liên quan. Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh đến hết ngày 15/9/2018 như sau:

I. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Về kiên cố hóa kênh mương

1.1. Kế hoạch: Kiên cố hóa kênh mương bằng cầu kiện kênh bê tông đúc sẵn 275 km với tổng kinh phí nhà nước hỗ trợ 191,123 tỷ đồng.

1.2. Kết quả cung ứng và thi công, lắp đặt

- *Tiến độ cung ứng cầu kiện:* Đã cung ứng cầu kiện cho các xã 275km/ 275km kênh mương, đạt 100% kế hoạch được giao, tăng 31,2 km so với kỳ báo cáo trước (ngày 15/8/2018).

- *Tiến độ thi công, lắp đặt:* Đã hoàn thành thi công lắp đặt 154,1m/ 275 km kênh mương bằng cầu kiện kênh bê tông đúc sẵn đạt 56,04% kế hoạch được giao, tăng 31,47km so với kỳ báo cáo trước (ngày 15/8/2018).

1.3. Kế hoạch thi công, lắp đặt kênh từ ngày 15/8/2018 đến hết năm 2018

- Khối lượng kênh cần thực hiện kiên cố hóa để hoàn thành kế hoạch UBND tỉnh giao năm 2018: 121,19km.

- Kế hoạch thực hiện trung bình tháng: 30,3 km/ tháng.

- Đánh giá kết quả thực hiện trong tháng: Số kênh mương kiên cố hóa hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng là 31,47km/30,3km, đạt 103,87% kế hoạch, đáp ứng kế hoạch trung bình tháng đề ra.

- Nhận định: Với tiến độ thực hiện như thời điểm vừa qua sẽ hoàn thành kế hoạch kiên cố hóa kênh mương UBND tỉnh giao trong năm 2018.